

Heizprotokoll

Datum

Auftraggeber:.....

Baumaßnahme:.....

Raum / Bereich:.....

Vorhandener Estrich: Anhydritestrich Zementestrich

Estrichdicke in (mm).....

Liegezeiten: Soll Zementestrich 21 Tage // Soll Anhydritestrich 7 Tage

Luftdurchzug vermeiden aber täglich be- und entlüften

1.Tag	aufgeheizt auf:	Vorlauftemperatur
2.Tag	aufgeheizt auf:	+ 5°C Vorlauftemperatur
3.Tag	Aufgeheizt auf:	+10°C Vorlauftemperatur
4.Tag	aufgeheizt auf:	+15°C Vorlauftemperatur
5.Tag	aufgeheizt auf:	+20°C Vorlauftemperatur
6.Tag	aufgeheizt auf:	+25°C Vorlauftemperatur
7.Tag	aufgeheizt auf:	+30°C Vorlauftemperatur
8.Tag	aufgeheizt auf:	+35°C Vorlauftemperatur
9.Tag	aufgeheizt auf:	+40°C Vorlauftemperatur
10.Tag	aufgeheizt auf:	+45°C Vorlauftemperatur
11.Tag	aufgeheizt auf:	+50°C Vorlauftemperatur

12.Tag	auf max. Temperatur gehalten	
13.Tag	auf max. Temperatur gehalten	
14.Tag	auf max. Temperatur gehalten	

15.Tag	abgesenkt auf	+40°C Vorlauftemperatur
16.Tag	abgesenkt auf	+30°C Vorlauftemperatur
17.Tag	abgesenkt auf	+20°C Vorlauftemperatur
18.Tag	abgesenkt auf	+10°C Vorlauftemperatur
19.Tag	abgesenkt auf	+0°C Vorlauftemperatur